

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX

Période du : 01 janvier au 31 décembre 2023

Maître d'ouvrage : Ministère de l'Enseignement Primaire,

Secondaire et de l'Alphabétisation

Date de préparation :

févr-23

Date d'approbation par la DGCMP :

Date de mise à jour :

Date d'approbation par la DGCMP :

Budget de l'Etat (volet investissement)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ														
N° Ordre	Identification du programme			DONNEES DE BASE									RESPONSABILITE DANS LA PASSATION DES MARCHES	
	Code prog.	Code action	Code activité	Description	Numéro DAO	Nombre / Numéro Lot	Méthode de Passation de Marchés	Méthode de sélection	Forme de marché	Pré ou Post qualification	Revue à priori ou à postériori du DAO	Revue à priori ou à postériori de la procédure	Institution responsable	Unité de passation
1	712	230280	111362020201	Construction de l'école primaire de MBANDZA (Ollombo)	T-AON-002-MEPSA-CGMP-2021	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a priori	MEPPSA	CGMP
2	712	230346	7038020201	Construction de l'école primaire de KAON (OKOO) Plateaux	T-AON-003-MEPSA-CGMP-2021	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a priori	MEPPSA	CGMP
3	712	230286	7234020201	Réhabilitation de l'école primaire de MAKABANDILOU	T-AON-011-MEPSA-CGMP-2021	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
4	722	240217	4226020201	Construction de 9 salles de classe et équipement au lycée de NKAYI	T-AON-028-MEPSA-CGMP-2021	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
5	722	230206	12505020201	Construction du lycée d'EPENA	T-AON-007-MEPSA-CGMP-2021	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
6	712	220113	12509020201	Construction de l'école primaire de MAPEME d'Ollombo	T-AON-002-MEPPSA-CGMP-2022	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
7	712	220114	12508020201	Réhabilitation de l'école primaire de BALOU Constant de Louandjili	T-AON-003-MEPPSA-CGMP-2022	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
8	722	230101	12503020201	Construction du CEG Francois OYABI de KELLE	T-AON-004-MEPPSA-CGMP-2022	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP

9	712	11520	7245010101	construction de l'école primaire de KINTELE	T-AON-001-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a priori	MEPPSA	CGMP
10	712	110515	7248010101	Réhabilitation de la grande école de Poto-Poto	T-AON-002-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
11	712	110516	7249010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de LIBOKA	T-AON-003-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
12	712	110517	7251010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de BOSSAKE	T-AON-004-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
13	712	110518	7252010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de OPANGUI	T-AON-005-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a posteriori	MEPPSA	CGMP
14	712	110519	7254010101/7254010102/7254010103/7254010104/7254010105	Construction de l'école primaire d'OLLOMBO2 (Tsodzou, Molomo, emboli, Nguélokassa et Bene)	T-AON-006-MEPPSA-CGMP-2023	5 lots	AON	MDQ	Alloti	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
15	722	240120	7256010101	Construction d'un bâtiment au collège de NTOKOU	T-AON-007-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a priori	MEPPSA	CGMP
16	722	230105	7258010101	Construction des infrastructures du collège de MAYONGONGO (POOL)	T-AON-008-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a posteriori	a priori	MEPPSA	CGMP
17	722	240273	7265010101	Construction des infrastructures du lycée de MONGO MPOUKOU (Pointe -Noire)	T-AON-009-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
18	722	240272	7262010101	Construction des infrastructures du lycée de COTE MATEVE (Pointe -Noire)	T-AON-010-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
19	722	240211	4223020201	Construction du lycée de KINDAMBA	T-AON-011-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
20	722	240116	7266010101	Construction du lycée général de KELLE	T-AON-012-MEPPSA-CGMP-2023	Unique	AON	MDQ	Global	post.qual.	a priori	a priori	MEPPSA	CGMP
Coût Total														

(*) : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis à un Contrôle à postériori pour contrôle de conformité.

9	712	11520	7245010101	construction de l'école primaire de KINTELE	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
10	712	110515	7248010101	Réhabilitation de la grande école de Poto-Poto	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
11	712	110516	7249010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de LIBOKA	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
12	712	110517	7251010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de BOSSAKE	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
13	712	110518	7252010101	Construction d'un bâtiment à l'école primaire de OPANGUI	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
14	712	110519	7254010101/7254010102/7254010103/7254010104/7254010105	Construction de l'école primaire d'OLLOMBO2 (Tsodzou, Molomo, emboli, Nguélokassa et Bene)	Plan	20/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé												
15	722	240120	7256010101	Construction d'un bâtiment au collège de NTOKOU	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
16	722	230105	7258010101	Construction des infrastructures du collège de MAYONGONGO (POOL)	Plan	13/03/2023	NA	14/03/2023	14/04/2023	02/05/2023	20/05/2023 *	24/05/2023	21/06/2023			22/07/2023	29/07/2023
					Réalisé												
17	722	240273	7265010101	Construction des infrastructures du lycée de MONGO MPOUKOU (Pointe -Noire)	Plan	20/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé												
18	722	240272	7262010101	Construction des infrastructures du lycée de COTE MATEVE (Pointe -Noire)	Plan	20/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé												
19	722	240211	4223020201	Construction du lycée de KINDAMBA	Plan	20/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé												
20	722	240116	7266010101	Construction du lycée général de KELLE	Plan	20/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	12/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	20/06/2023	14/07/2023			14/08/2023	21/08/2023
					Réalisé												
Coût Total																	

(*) : Passage à la DGCMP des dossiers de marchés soumis